





	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSF-274	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO PUERTOS		FECHA	12/07/2015
INFORME EJECUTIVO PUERTOS					
CONTRATO	TOP-1	PROYECTO	Sociedad Portuaria El Cayao	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/0/2017
1. INFORMACIÓN GENERAL					
	CONCESIONARIO Sociedad Portuaria El Cayao			INTERVENTORIA Fra 500	
	Representante Legal: JOSE LUIS MONTES Nº contrato: 01 de 2015 Composición Accionaria:		Gerente: LUIS EDUARDO POMBO Nº contrato: 510 de 2015 Composición Accionaria:		
				Vicepresidencia de Gestión Contractual Supervisor del Contrato: Dña Rafaela Sierra Rochela Apoyo a las Supervisión: Juan David Bermudez Catina	
Tipo de Servicio:	Público		Ciudad o Municipio	Cartagena	
Tipo de permiso:	Contrato de Concesión		Departamento	Bolíver	
Tipo de Cargas:	Hidrocarburos - Granel Líquido (Gas Natural Licuado)		Vigencia del permiso (Años):	20 años	
Objeto del Contrato:	El objeto del presente contrato es el otorgamiento al concesionario por parte del concedente de una concesión para que ocupe en forma temporal y exclusiva los bienes de uso público descritos en la cláusula dos para la construcción y operación de un terminal portuario a cambio de una contraprestación económica a favor del concedente en los términos descritos en la cláusula trece de este contrato.				
FECHAS IMPORTANTES					
Afijación	Acta de brido	Terminación de Obra	Terminación Contrato Actual		
XXXX	7/17/2015	XXXX	XXXX	7/16/2015	
Subscripción de Contrato				Terminación Contrato Inicial	
2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO					
100% ESTADO ACTUAL En Operación					
Nº DE AVANCE DE LA TASA ACTUAL					
PLAN DE INVERSIONES					
AÑO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE AVANCE EN LA INVERSIÓN		
2016 al 2018	\$54.170.000,00	\$54.170.000,00	100,00%		
INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA					
2016					
					
VERIFICADO					
 DIRECTOR DE PROYECTO			 APTO A LA INVERSIÓN		